

# ALTKLOSTERANER

Wir bieten an

- LG-Sportschießen elektronisch
- KK-Sportschießen 50 + 100 m
- Jugendsportschießen
- Kinder-Lichtpunktsportschießen
- Bogensport Halle + Freiluft
- Spielmannszug + Streetband
- Musikalische Früherziehung ab 4 Jahre
- Geselligkeit und Freundschaften



*Lieben Schützenschwestern und Schützenbrüder,*

ihr habt euch hoffentlich schon persönlich einen Eindruck vom „wachsenden“ Neubau verschafft. Zweidrittel der Maurerarbeiten sind erledigt und der Bogen-/Übungsraum BMZ weist schon Dachbalken und erste Konstruktionshölzer an der Außenwand für Isolierung und Fassade auf. An diesem Wochenende (21. und 22.4.) waren jeweils 8 Schützenschwestern bzw. –brüder aktiv auf der Baustelle tätig; mit fachkundiger Unterstützung aus dem Hause Tobias Holst.

Zuvor haben schon einige weitere helfende Hände für den Einbau einer Hohlkehle im Sockelbereich gesorgt, diesen grundiert und im ersten Bauabschnitt mit der ersten von zwei Lagen Bitumendickbeschichtung versehen. Ihr ward wie angemeldet vor Ort, und da Petrus uns an allen Tagen hold war, konnten alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. Wir vom Vorstand können am Ende der Woche daher nur sagen:

Herzlichen Dank für eure Unterstützung!!!

Wie geht es weiter? Tobias und seine Crew wollen in der jetzt vor uns liegenden Woche bis zum Eröffnungsschießen die Dachelemente im ersten Bauabschnitt einsetzen. Ab 2. Mai werden die Maurer der Fa. Köster die restlichen Mauern hochziehen, verbliebenen Stützen und Ringanker einschalen und betonieren lassen. Tobias hat zugesagt, danach oder parallel die Dachbalken im Mittelteil und LG-Stand zu setzen, damit wir am Ende der 20. Kalenderwoche einen fertigen Rohbau stehen haben. Und noch wichtiger: Am Freitag, den 19. Mai, um 15:00 Uhr, Richtfest feiern können (ok, wenn nichts dazwischenkommt!?!?). Plant diesen Termin aber bitte einfach schon einmal vor.

Noch viel wichtiger aber wäre es, wenn ihr uns bis dahin tatkräftig bei den erforderlichen Eigenleistungen unterstützen würdet. Die Grundierungs- und Beschichtungsarbeiten im Sockelbereich müssen möglichst in den nächsten zwei Wochen erledigt sein, damit weitere Termine für die Anbringung der Holzkonstruktion sowie der Fassadenisolierung angesetzt werden können.

Es gibt viel zu Tun – packen wir es an!

Schließlich halten Altkloster Jungs und Deerns tosamen!

Uwe & Dietmar

Präsident & Vize

P.S.: Unser herzlicher Dank gilt selbstverständlich auch den helfenden Händen beim heutigen 1. Arbeitsdienst auf unserer Bestandsanlage!!